

**Resumen ejecución 2019:**

<b>Presupuesto ordinario JMB: Completado</b> (Presupuestado: 18.000; Ejecutado: 16.510).
<b>Presupuestos participativos: Casi nula ejecución</b> (Previsto: 1.570.810 que ni siquiera llegó a aparecer en el Excel de ejecución; ejecutado: 75.368)
El rocodromo que aparece como presupuestado no aparece como ejecutado
<b>Palacio El Capricho: Duda sobre lo invertido realmente.</b> En 2018 aparece como previsto y ejecutado:2.998.999€ y en 2019 aparece como previsto y ejecutado 2.593.149€
<b>IFS. Se necesita aclaración</b> , pues algunas partidas podían estar sobredimensionadas. Presupuestado: 16.791.275 Ejecutado: 12.483.455
<u>Mayores diferencias:</u> Estufa Fria: Previsto 245.000. Ejecutado: 0€.
<b>Todas las obras de los colegios:</b> Presupuestado: 1.987.865 Ejecutado: 1.232.787. <u>En particular: Colegio Zaragoza.Espacio participativo al aire libre:</u> Previsto 345.000 Ejecutado: 97.578
<b>Adquisición de suelo: Completado</b> (Presupuestado: 2.824.672; Ejecutado: 2.744.773). En su mayor parte en el B. Aeropuerto (2.703.931 Euros)
<b>Resto inversiones territorializadas:</b> Presupuestado: 1.588.759 Ejecutado: 866.951
<u>Mayores diferencias:</u> <b>Palacio Capricho Desarrollo mueografico:</b> Presupuestado: 600.000 Ejecutado 0€
<u>Quitados de presupuesto final:</u> BIBLIOTECA DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN por 194.519; BIBLIOTECA DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN por 190.354
PLANTACIONES EN VALDEBEBAS por 83.000 y AREA REHABILITACION, REGENERACION Y RENOVACION URBANA Bº AEROPUERTO. REMODELACIÓN por 670000
PARQUE JUAN CARLOS I. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN por 300.000 POLIDEPORTIVO C/ MISTAL: Reducido de 700.000 a 203.000

**INVERSIONES 2019 EN DISTRITO BARAJAS. Actualizado 16-may con datos ejecución de 2019 publicados el 20-abril-2019**

		Presupuesto Inicial	Presupuesto a 30/Abril/19	Presupuesto a 31/Julio/19	Presupuesto a 30/Sept/19	Presupuesto a 31/Dic/19	C. Dispuesto a 30/Abril/19	C. Dispuesto a 31/Julio/19	C. Dispuesto a 30/Sept/19	C. Dispuesto a 31/Dic/19
<b>Presupuesto Ordinario JMB</b>										
	231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	8.000								
2019/000330	CENTRO SERVICIOS SOCIALES BARAJAS. SISTEMA ANTI-AGRESIÓN	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	7.999	7.999
	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	10.000								
2019/000309	EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO BARAJAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	8.511	8.511
	<b>Subtotal</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>
		<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Presupuesto a 30/Abril/19</b>	<b>Presupuesto a 31/Julio/19</b>	<b>Presupuesto a 30/Sept/19</b>	<b>Presupuesto a 31/Dic/19</b>	<b>C. Dispuesto a 30/Abril/19</b>	<b>C. Dispuesto a 31/Julio/19</b>	<b>C. Dispuesto a 30/Sept/19</b>	<b>C. Dispuesto a 31/Dic/19</b>
<b>Presupuestos participativos</b>										
2017/007357	FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO BARAJAS. INSTALACIÓN (ID: 558, de 2016, Nivel Ayto)	100.005	37.812	37.812	37.812	37.812	24.556	24.556	24.556	24.556
2017/007086	ROCODROMO EN EL PARQUE JUAN CARLOS I. CONSTRUCCIÓN (ID: 633, de 2016)	61.978	61.978	61.978	61.978	61.978	0	0	0	0
2019/003551	<b>IFS-PARQUES CANINOS LA ALAMEDA DE OSUNA Y BARRIO DEL AEROPUERTO. ADECUACIÓN (ID 18: 248)</b> IFS	51.000			51.000	51.000			50.813	50.813
	CRUCES SEMAFORIZADOS EN LA ROTONDA DEL BARRIO DEL AEROPUERTO. INSTALACIÓN (ID: 2261, de 2017)	IFS	30.000							
	ZONA VERDE CALLE TRESPADERNE, 18. REHABILITACIÓN (ID: 2266, de 2017)	IFS	750.000							
	ACERA PARA CONEXIÓN ROTONDA DE CANILLEJAS CON EL INSTITUTO BARAJAS (ID: 11582, de 2018)	IFS	210.000							
	BARRIO DEL AEROPUERTO. RESALTES Y ELEVACIONES EN PASOS DE PEATONES (ID: 12029, de 2018)	IFS	40.000							
	ESPEJO PARA MEJORA DE LA VISIBILIDAD EN LA INCORPORAC. DE LA C/TINTÍN Y MILÚ A RIOJA (ID: 9228, de 2018)	IFS	2.500							
	JARDÍN CON ESPECIES DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁN. ENTRE C/GÉMINIS Y ORIÓN. PLANTACIÓN (ID: 11330, de 2018)	IFS	40.000							
	ÁRBOLES DE SOMBRA JUNTO A PARQUES INFANT. DE LA VÍA VERDE DE BARAJAS. PLANTACIÓN (ID: 11446, de 2018)	IFS	40.000							
	PARQUE INFANTIL CALLE MONZÓN, ENSANCHO BARAJAS. INST. (ID: 10168, de 2018)	IFS	134.993							
	APERTURA DIARIA DEL PARQUE DEL CAPRICHIO (ID:9579, de 2018)	IFS	24.000							
	CASETA CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA EN BOSQUE DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN (ID: 11030, de 2018)	IFS	18.000							
	UNIVERSIDAD POPULAR DEL DISTRITO DE BARAJAS (ID:10061, de 2018)	IFS	10.339							
	ESTUDIO MOVILIDAD DISTRITO BARAJAS Y DE SUS BARRIOS (ID: 10082, de 2018)	IFS	18.000							
	ACERA C/SALINAS ROSÍO. ADECUACIÓN Y ACCESO PARADA AUTOBUS. INTERURB.º AEROPUERTO (ID: 11843, de 2018)	IFS	110.000							

	CALLE CARABELA DESDE C/ GALEÓN HASTA Avda.REAL DE MERINAS. AMPLIACIÓN ACERA (ID: 10962, de 2018)	IFS	30.000								
		Subtotal	1.570.810	99.790	99.790	150.790	150.790	24.556	24.556	75.368	75.368
		Presupuesto Inicial		Presupuesto a 30/Abril/19	Presupuesto a 31/Julio/19	Presupuesto a 30/Sept/19	Presupuesto a 31/Dic/19	C. Dispuesto a 30/Abril/19 #	C. Dispuesto a 31/Julio/19	C. Dispuesto a 30/Sept/19	C. Dispuesto a 31/Dic/19
<b>Inversiones financieramente sostenibles (IFS)</b>											
	CASTILLO DE LA ALAMEDA. ACONDICIONAMIENTO.	IFS	260.000								
2018/006051	IFS-"PALACIO ""EL CAPRICHO"". REHABILITACIÓN PARA DESARROLLO MUSEOGRÁFICO" Ver comentario.		0	2.593.149	2.593.149	2.593.149	2.593.149	2.593.149	2.593.149	2.593.149	2.593.149
2018/005207	IFS-PARQUE JUAN CARLOS I. MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN EN Pº DE OTOÑO.		0	270.212	270.212	270.212	270.212	270.212	252.106	252.106	270.212
2018/005228	IFS-PARQUE JUAN CARLOS I. REMODELACIÓN Y AJARDINAMIENTO JARDINES MONOTEMÁTICOS		0	1.009.810	1.009.810	1.009.810	1.009.810	1.009.810	1.009.810	1.009.810	1.009.810
2018/005229	IFS-PARQUE JUAN CARLOS I. REMODELACIÓN ZONA PIRÁMIDE V		0	449.650	449.650	449.650	449.650	449.650	449.650	449.650	449.650
2019/004315	IFS-PARQUE JUAN CARLOS I.MEJORA DE ALUMBRADO EN PASEOS SECUNDARIOS		0			350.000	350.000				315.050
2019/003900	IFS-ESTUFA FRÍA DEL PARQUE JUAN CARLOS I. REMODELACIÓN		0			245.000	245.000				0
2019/004317	IFS-PARQUE JUAN CARLOS I.RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN EL ANILLO		0			500.000	500.000				451.473
	Parque Juan Carlos		0	1.729.672	1.729.672	2.824.672	2.824.672			1.711.566	2.496.196
2019/003866	IFS-COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE ZARAGOZA. ACONDICIONAMIENTO, SANEADO Y OTRAS		0		345.000	345.000	345.000		300.376	300.376	300.376
2019/003990	IFS-COLEGIO PÚBLICO ZARAGOZA. HABILITACIÓN ESPACIO PARTICIPATIVO AL AIRE LIBRE		0			345.000	345.000				97.578
2019/004162	IFS-COLEGIO PUBLICO CIUDAD DE ZARAGOZA.ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS		0			96.866	96.866			59.650	59.650
2019/003991	IFS-COLEGIO PÚBLICO GUADALAJARA. ACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN Y ACCESIBILIDAD		0			310.000	310.000				290.021
2019/003992	IFS-COLEGIO PÚBLICO CALDERÓN DE LA BARCA. ACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN Y ACCESIBILIDAD		0			186.000	186.000				184.719
2019/004163	IFS-COLEGIO PUBLICO MARGARET THATCHER. ADECUACIÓN INSTALACIONES, ACCESIBILIDAD Y OTRAS		0			100.000	100.000			38.514	38.514
2019/003993	IFS-ESCUELA DE MÚSICA EL CAPRICH0. ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y ACCESIBILIDAD		0			180.000	180.000				106.148
2019/004164	IFS-ESCUELA DE MUSICA EL CAPRICH0. REPARACIÓN DE SOLADO PATIO INTERIOR		0			120.000	120.000			22.977	22.977
2019/004165	IFS-ESCUELA DE ADULTOS PLUS ULTRA. MEJORA INSTALACIONES		0			100.000	100.000			22.939	22.939
2019/004166	IFS-ESCUELA INFANTIL LA COLINA. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES Y PORCHE		0			40.000	40.000				39.864
2019/004167	IFS-ESCUELA INFANTIL EL BATEO. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES Y ACCESIBILIDAD		0			35.000	35.000			33.520	33.520
2019/004168	IFS-ESCUELA INFANTIL LA CHULAPONA. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES Y ACCESIBILIDAD		0			130.000	130.000				36.480
	Colegios y Escuelas		0	0	345.000	1.987.866	1.987.866			477.976	1.232.787
2018/006682	IFS-CENTRO CULTURAL TERESA DE CALCUTA. REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES		0	6.049	6.049	6.049	6.049	6.049	6.049	6.049	6.049
2019/004250	IFS-CENTRO CULTURAL TERESA DE CALCUTA. ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR		0			5.000	5.000				2.252
2019/004241	IFS-CENTRO CULTURAL TERESA DE CALCUTA. REPOSICIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES		0			11.000	11.000				11.000
2019/004169	IFS-CENTRO CULTURAL TERESA DE CALCUTA. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y ACCESIBILIDAD		0			150.000	150.000				149.938
2018/006683	IFS-CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS, 10. REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES		0	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917
2019/004249	IFS-CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS. ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES		0			10.000	10.000				4.505
2019/004243	IFS-CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS. REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES		0			11.000	11.000				10.998
2019/004251	IFS-CENTRO CULTURAL GLORIA FUERTES. ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR		0			5.000	5.000				2.252
2019/004242	IFS-CENTRO CULTURAL GLORIA FUERTES. REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		0			13.500	13.500				13.497
2019/003994	IFS-CENTRO CULTURAL GLORIA FUERTES. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y SANEAMIENTO		0			345.000	345.000				82.893
2019/003995	IFS-CENTRO CULTURAL GLORIA FUERTES. MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN		0			345.000	345.000				177.132
2019/004170	IFS-CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS, C/BOTICA, 10. TRATAMIENTO HUMEDADES EN MUROS MEDIANOS		0			345.000	345.000				83.676
2019/004171	IFS-CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS, C/BOTICA, 10. REPARACIÓN FACHADAS PROTEGIDAS Y MUROS		0			345.000	345.000				129.716
2019/004172	IFS-CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS, C/BOTICA, 7. REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0			150.000	150.000				23.658
	Centros culturales		0	11.965	11.965	1.747.465	1.747.465			11.965	703.482
2018/006706	IFS-CENTRO DE MAYORES ACUARIO. INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS		0	27.532	27.532	27.532	27.532	27.532	27.532	27.532	27.532
2019/004247	IFS-CENTRO DE MAYORES ACUARIO. ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR		0			5.000	5.000				2.252
2019/004226	IFS-CENTRO DE MAYORES ACUARIO A. ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES		0			210.000	210.000				92.779
2019/004227	IFS-CENTRO DE MAYORES ACUARIO B. MEJORA RAMPA ACCESO DE VEHICULOS		0			345.000	345.000				0



2017/000277	ADQUISICION SUELO APR 21.02 BARRIO DEL AEROPUERTO		2.743.838	2.786.182	2.786.182	2.786.182	2.743.838	42.344	528.337	755.022	2.703.931
2018/001169	ADQUISICIÓN DE SUELO EN LA CALLE SAN SINFORIANO, 5		0		10.184	10.184	10.184		0	10.184	10.184
2017/001135	ADQUISICIÓN SUELO OLIVAR DE LA HINOJOSA PAU I. ACTUACIÓN INTEGRADA		0		41.402	30.659	30.659		0	30.659	30.659
2018/001164	ADQUISICIÓN DE SUELO P.E. 00.304 NUEVA AVENIDA ALAMEDA DE OSUNA-CIUDAD PEGASO (SanBlas y Barajas)		2.708.147	2.708.147	2.708.147	2.708.147	3.542.147	0	730.795	730.795	3.416.052
	Adquisición de suelo		5.485.406	5.532.879	5.584.465	5.573.722	6.365.378	42.344	1.259.132	1.526.660	6.160.825
2018/006051	PALACIO "EL CAPRICH0". REHABILITACIÓN PARA DESARROLLO MUSEOGRÁFICO		0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
2016/000539	POLIDEPORTIVO C/MISTRAL, ENSANCHE DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN		700.000	313.597	313.597	203.569	203.569	172.365	172.365	201.508	201.508
2017/000248	PARQUE JUAN CARLOS I. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN		300.000	104	104	104	104	0	0	0	0
2017/004194	PARQUE JUAN CARLOS I. ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO ENTORNO MIRADOR DE INVIERNO		3.000	115.946	115.946	115.946	115.946	0	112.946	112.946	112.946
2017/004194	PARQUE JUAN CARLOS I. ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO ENTORNO MIRADOR DE INVIERNO. Código duplicado		0	30.000	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
2018/030512	EQUIPAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA EL CAPRICH0. Esta duplicado el código		0	4.727	4.727	8.512	8.512	4.727	4.727	4.727	7.948
2018/030512	EQUIPAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA EL CAPRICH0		0	18.638	18.638	18.638	27.435	18.638	18.638	18.638	27.435
2019/000088	BIBLIOTECA DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN		194.519	194.519	194.519	194.519	0	0	0	0	0
2019/000154	APE 21.07/M IBERICA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA. URBANIZACION		190.354	190.354	190.354	190.354	0	0	0	0	0
2019/000357	PLANTACIONES EN VALDEBEBAS		100.000	83.000	83.000	83.000	0	0	0	0	0
001/087/15104/22799	PEATONALIZAR C. HISTÓRICO DE BARAJAS		0								
2019/000417	AREA REHABILITACION, REGENERACION Y RENOVACION URBANA Bº AEROPUERTO. REMODELACIÓN		0	750.000	750.000	670.000		0	0	0	
2019/000544	ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS RESIDUALES DE REJAS. OBRAS ADECUACIÓN Y MEJORA		0	15.990	15.990	15.990	15.990	0	15.990	15.990	0
2019/000545	ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VALDEBEBAS. OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA		0	12.469	12.469	12.469	12.469	0	12.469	12.469	0
2019/000453	CENTRO DE MAYORES ACUARIO. OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA		0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	32.112	32.112
2019/010293	CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE BARAJAS. ADQUISICIÓN ORDENADOR 3D		0	1.935	4.936	4.936	4.936	1.935	4.936	4.936	4.936
2018/170520	CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE BARAJAS. ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD		0	525	525	525	525	525	525	525	525
2019/000414	BARRIO DEL AEROPUERTO. REURBANIZACIÓN		0		140.000	520.000	520.000		0	0	441.540
2019/010290	CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE BARAJAS, AV. CANTABRIA, 6. ADQUISICIÓN Código duplicado		0		1.815	1.815	1.815		1.815	1.815	1.815
2019/010290	CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE BARAJAS, AV. CANTABRIA, 6. ADQUISICIÓN		0		14.434	14.434	1.815		14.434	14.434	1.815
2019/020227	EQUIPAMIENTO OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID BARAJAS		0			14.434	685			14.434	685
2019/000787	EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES TERESA DE CALCUTA		0				7.240				7.224
2019/000788	EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES ACUARIO		0				4.520				4.408
2019/000787	EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES TERESA DE CALCUTA Código duplicado		0				6.350				6.350
2018/310495	OTRO EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL LA COLINA		0				357				357
2018/170495	OTRO EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL LA CHULAPONA		0				104				104
2018/180495	OTRO EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL EL BATEO		0				157				157
2019/000774	CENTRO DEPORTIVO BARAJAS. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA		0				10.200				10.119
2019/120293	CFO BARAJAS. ADQUISICION TVs PROFESIONALES		0				1.062				0
2016/210424	PAVIMENTACIÓN CALZADAS BARRIOS EN DISTRITO BARAJAS. FASE I		0				1.967				1.967
	Resto Invers. Territorializadas		1.487.873	2.371.804	2.504.055	2.712.246	1.588.759	198.190	361.845	437.535	866.951
	Subtotal		6.973.279	7.904.684	8.088.520	8.285.968	7.954.137	240.534	1.620.978	1.964.195	7.027.776
	<b>TOTAL 2019 (segun Excel Ejecuc.)</b>		<b>8.822.089</b>	<b>13.431.570</b>	<b>15.558.407</b>	<b>25.246.033</b>	<b>25.409.202</b>	<b>3.081.038</b>	<b>7.805.351</b>	<b>8.393.490</b>	<b>19.603.111</b>